Tidsplan

Sag: EF Glostruphøj III - Tagudskiftning
Dato: 28-03-2025

Noter: *Forhold omkring tidsstyring og vejrligsdage er at finde i byggesagsbeskrivelsen.*
Entreprenørens detailtidsplan skal indeholde følgende terminer: Aflevering, dagbod og slæk.

2025 kalender

	Januar					Februar				Marts				April				Maj				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				December			
UGE NR.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Bygherres godkendelse af projektet																																																		
Udbudsfasen																																																	
Besigtigelse																		M																															
Spørgefrist																			M																														
Tilbudsafgivelse																				M																													
Indstilling af vinder																																																	
Acceptskrivelse																																																	
Mobilisering af zone 1																																																	
Entreprenør leverer arbejdstidsplan																																																	
Udkast til KS iht. Bygsagsbeskrivelsen afsnit K3																																																	
Byggefasen																																																	
MMAKE - Intern evaluering af byggesagen																																																	
Udførelsesperiode zone 1																																																	
Slæk til uforudset og tillægsdage																																																	
Mobilisering af zone 2																																																	
Udførelsesperiode zone 2																																																	
Milepæl - færdig asbestsanering																																				F													
Milepæl - indblæsning af granulat på hele loftet																																					F												
Slæk til uforudset og tillægsdage																																																
Aflevering																																															F		
Mangelperiode																																																	
Aflevere KS & D&V																																															F		
Dagbodstermin - Fredag kl. 16																																															F		
All Risk forsikringsperiode																																																	

Opgave Ferie / Fri Milepæl Slæk til uforudsete ting og tillægsdage

M= Mandag Ti= Tirsdag O=Onsdag To=Torsdag F=Fredag